

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS – LES CORTS_ Reunió: 18.11.2025

Projecte	Ampliació del carril bici a la travessera de Les Corts (segon tram)
-----------------	--

Import	430.000 €	Operador	BIMSA – Ester Raventós (ER)
		Referent de Districte	Guillem Osca (GH)/ Carolina Puig (CP)
		Referent participació	Inma Rodríguez (IR)

Promotors	Eduard Parera (EP)
------------------	--------------------

Concreció d'execució	
Descripció	Construir el segon tram del carril bici de la Travessera de Les Corts en sentit Besòs. Entre el Carrer Joan Güell fins al Carrer Numància i ampliar la infraestructura ciclista al districte de les Corts.
Actuacions	• Construcció del carril bici de la Travessera de Les Corts entre el Carrer Joan Güell fins al Carrer Numància. • Connexió amb els carrils bici carrer Joan Güell i carrer Numància. • Millorar de l'entorn escolar i la mobilitat escolar al voltant de l'Escola Duran i Bas.

Format	Telemàtic
Inici reunió	17.05h

Es fa presentació de tots els presents i la referent de participació (IR) fa una breu introducció del motiu de la reunió, indicant que és la primera reunió amb els operadors encarregats de l'execució del projecte i amb la persona promotora per tal de mostrar la revisió del projecte executiu existent, amb l'adaptació dels nous preus i nous requeriments REPS, per poder passar l'auditoria final abans de l'execució.

ER : El projecte està actualitzat segons els nous requeriments i que sortirà públicament al gener del 26.

Comparteix pantalla amb la documentació actual i fa explicacions de com és aquest tram, que segueix amb les mateixes especificacions que el primer tram :

- Carril bici bidireccional amb dos trams diferenciats; fins a Vallespir amb separació tipus 'barres de pa' i amb una amplada de 2,7m i a la resta illeta i cordó de serveis. Fa menció de vorera passant als entorns escolars i amb accessos als contenidors amb paviment deprimit per garantir l'accessibilitat i amb una ampliació de 3'40m.
- Passos de vianants al carril bici sense semaforització, tal i com està al primer tram executat, ja que el vianant té prioritat.

ED : Demana si tot el paviment del carril bici es farà nou.

ER : Confirma que es fa la renovació total del paviment del carril bici.

ED : Fa un incís en les especificacions dels separadors que es col·loquin, ja que molts carrils bicis actualment tenen problemes amb el manteniment d'aquests tipus de separadors i si es pot confirmar si són els mateixos o diferents dels que ja s'han posat.

ER : Explica que els separadors que es fan servir a la ciutat de Barcelona, i per tant, en aquest projecte han d'estar recollits al recull de models urbans i al catàleg de l'Ajuntament i que a dia d'avui només hi ha dos models. Que compleixen totes les especificacions necessàries i que més a més, durant l'obra es reforça la seva col·locació amb anclatges nous. Que altres sistemes que s'han fet servir, com els separadors de granit, són més cars i menys flexibles.

ED : Contesta que aquest elements haurien de garantir un mínim ja que reb motls impactes. També demana per la solució de la cruïlla de Numància.

ER : És una cruïlla molt complicada, ja que sempre que hi ha creuaments de dos carrils bidireccionals és complicat. S'ha fet dintre de les possibilitats de la cruïlla

ED : Comenta que li preocupa l'accès al forus i pregunta com s'ha resolt.

ER : S'ha retallat la illeta actual per tal que els cotxes puguin accedir al pàrking.

GH : Especifica que amb les modificacions del carrer ara només poden accedir al pàrking els cotxes que van en sentint Barcelona, i no els que van en direcció Hospitalet.

ED : Demana si en algún moment del nou carril bici aquest és compartit amb motos o alguna cosa similar :

ER : Respon que no

IR : Dona per finalitzada la reunió i recorda una mica el calendari que tenim actualment, i que aquest pot modificar-se.

Actualment es contempla que el projecte s'aprovi al gener del 2026 i que les obres comencin aproximadament al juny del 2026 amb una duració de 4 mesos, el que contempla que el projecte estigui executat a finals d'octubre del 2026.

Previsió concreció d'execució (pot patir modificacions)			
Calendari	Reunió constitució Comissió Seguiment	16/07/2025_Constitució Comissió Seguiment	
	Revalidació ITP	3 mesos (Setembre - novembre)	
	Període d'actualització preus + requeriments REPS	1 mes (novembre)	
	Auditoria	1 mes (desembre)	
	Aprovació administrativa	2 mesos (gener - febrer)	
	Licitació obra	1 mes	
	Obres	Juny – octubre 2026	Finalització d'obres Octubre 2026