

Reunió de l'Espai de Governança del Pla Director de l'Oreneta

6 d'octubre del 2025






índex

1. Estudi de Mines
2. Projecte de Pla de Millora Integral del Parc (1 milió €)
3. Estat de les obres del centre de treball provisional de Parcs i Jardins

Encarregat a l'empresa ACES VERTICAL, S.L.


S'inspeccionen les galeries i els resultats són els següents:

- De les tres possibles entrades, tan sols s'han trobat dues.
- A la inspecció es determina la precària situació del tram iniciat en el tram del Trenet.
- Aquest tram no presenta aigua en circulació ni possibilitats de canalitzar-la. No es pot avançar per alta presència d'arrels.
- La boca d'accés iniciat des de l'àmbit proper a Can Caralleu, té una bifurcació. Una d'elles es troba tapiada.
- A l'altre tan sols es va poder avançar 15 m per problemes de hipòxia, si bé es va veure una canonada d'aigua obturada per arrels i en desús.
- No es veu rentable invertir en la recuperació de les mines donada la situació en que es troben.





2. Projecte de Pla de Millora Integral del Parc



Àmbit 1: Trenet	10402.02 m ²
Àmbit 2: Jocs i accés Pge. Blada	9795.13 m ²
Àmbit 3: Castell de l'Oreneta	11510.64 m ²
Àmbit 4: Bassa i picnic	9771.74 m ²
Àmbit 5: Jocs i accés C/Esports	13356.34 m ²
Àmbit 6: Mirador Can Caralleu	8606.61 m ²
Àmbit 7: Antic pont	13500.55 m ²
Àmbit 8: Antiga Finca Bonavista	14641.16 m ²
Àmbit 9: Antiga zona dels ponis	9667.36 m ²
Àmbit 10: Camí patrimonial sud	9232.50 m ²
Àmbit 11: Bosc	15124.23 m ²
Àmbit 12: Connexió P.N.Collserola	14945.79 m ²
Àmbit 13: Transició C/ de les Aigües	10546.52 m ²
Àmbit 14: Petita Oreneta	26240.14 m ²

Es proposa actuar en tot l'àmbit 2, i parcialment en l'àmbit 1 i l'àmbit 9. Aquestes accions tindrien un cost aproximat de 1 milió d'euros.

Àmbit 1 - Trenet:

- Estabilitzar el terreny i incrementar la capa de sòl útil amb aportacions d'encoixinat.
- Accions per retenir el terreny mitjançant troncs, feixines i murets vegetals.
- Revisar i reposar paviments àmbit trenet, on actualment ja existeix.
- Consolidar els murets i aplicar geomalles o similars en aquells talussos que estan perdent material.
- Subministrament i plantació de vegetació arbustiva amb la implementació de reg per degoteig. Aquesta acció es preveu fer-la amb zones concretes i tancades.
- Incrementar mobiliari.



Exemple d'actuacions realitzades al Parc del Laberint d'Horta

Àmbit 2 – Jocs i accés Ptge. Blada:

- Estabilitzar el terreny i incrementar la capa de sòl útil amb aportacions d'encoixinat.
- Accions per retenir el terreny mitjançant troncs, feixines i murets vegetals.
- Plantació d'arbustiva i arbrat.
- Es durà a terme la instal·lació de reg per degoteig.
- Retirada d'arbrat sec i/o perillós i reposició d'aquells elements que siguin necessaris.
- Millora del mobiliari.



Àmbit 9 – Antiga zona de ponis:

- Retirada portes i tanques perimetrals (sobretot Mare de Deu de Lorda)
- Estabilitzar el terreny i incrementar la capa de sòl útil amb aportacions d'encoixinat.
- Revisar els accessos i els desnivells existents dins de l'àmbit. Aportacions de material àrid per anivellar i millorar el trànsit a peu. Remarcar les sendes que existeixen.
- Retirada d'arbrat sec i/o perillós i reposició d'aquells elements que siguin necessaris.
- Col·locar alguna peça de mobiliari (bancs, papereres...). Es planteja una nova font de boca.
- Subministrament i plantació de vegetació arbustiva amb la implementació de reg per degoteig.
- Marcar el garrofer catalogat amb encoixinat i millorant l'entorn.



Calendari estimatiu del desenvolupament del projecte:

	Name	Start	Finish	Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr		
				oct.	nov.	des.	gen.	feb.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.		
1	☒ Contractació Redacció	10/10/25 08:00	30/10/25 17:00															
2	Projecte	10/10/25 08:00	30/10/25 17:00															
3	☒ Redactar Projecte	06/10/25 08:00	12/12/25 17:00															
4	Revisions	06/10/25 08:00	17/10/25 17:00															
5	Informes	20/10/25 08:00	14/11/25 17:00															
6	Aprovació definitiva	17/11/25 09:00	12/12/25 17:00															
7	☒ Obres	15/12/25 09:00	18/09/26 17:00															
8	Planificacio	15/12/25 09:00	12/01/26 09:00															
9	Inici obres	02/02/26 09:00	06/02/26 17:00															
10	Finalitzacio obres	14/09/26 08:00	18/09/26 17:00															
Pla de millora Parc de la Oreneta																		

3. Centre de Treball provisional de PiJ

Es van aturar les obres mentre es revisava com millorar el projecte. S'ha fet un modificat

Represa de les obres:

Setmana del 7/10/2025

Finalització Obra Inicial:

Finals de novembre de 2025

Inici treballs del Projecte modificat:

Un cop finalitzin les obres del projecte inicial


Finalització obres modificat:

Finals de desembre de 2025

Les obres del modificat consisteixen en:

- *Creació de parterres al voltant dels mòduls i a la part superior*
- *Instal·lació de reg i plantació*
- *Pintat de mòduls*
- *Col·locació de mobiliari*

2. Imatges del desenvolupament obres nou Centre de Treball



Moltes gràcies