

Consell de la Font del Gos

24 de març de 2025



Ordre del dia

1.- Informació d'obres i projectes del barri

2.- Torn obert de paraules

01

Informació d'obres i projectes del barri



Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira

- Obra en execució (desembre'24 – desembre'25).
- Pressupost estimat d'execució: 17,4 M€.
- El projecte de millora permetrà millorar la seguretat i l'eficiència energètica per tal d'adaptar una infraestructura que data de l'any 1987.
- Entre les actuacions més destacades:
 - Execució de tres galeries d'evacuació.
 - Renovació de paviment i del drenatge.
 - Tractament de patologies estructurals, reparació de juntes i impermeabilització.
 - Instal·lació de nous detectors d'incendis, sistema d'extinció, senyalística d'evacuació, enllumenat normal i d'emergència.
 - Nou sistema de control i telecomunicacions.



Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira: fases d'obra

- Les actuacions s'executen en 5 fases amb l'objectiu de minimitzar al màxim l'impacte en la mobilitat.
- Fase 1 | desembre'24 – març'25
 - Treballs en tub descendent (tall nocturn).
- Fase 2 | març'25 – juliol'25
 - Treballs en tub descendent (tall diürn i nocturn).
 - Algunes setmanes amb tall nocturn en tub ascendent.
- Fase 3 | agost'25
 - Treballs en tub ascendent (tall diürn i nocturn).
- Fase 4 | setembre'25 – octubre'25
 - Treballs en tub ascendent (tall nocturn).
- Fase 5 | novembre'25 – desembre'25
 - Acabats finals (afectacions nocturnes).

TALL DE LA CIRCULACIÓ DEL TÚNEL DE LA ROVIRA EN SENTIT CENTRE CIUTAT





Milliores de l'exterior del Local Social de la Font del Gos


- Obra executada (desembre'24 – gener'25).
- Pressupost de licitació: 45.837 €.
- Substitució de la tanca perimetral i la seva base, execució de sistema de gabions i talussos per estabilitzar la base i contenir les terres, replantació d'arbrat en substitució del retirat en mal estat i replantació de nou i hidrosembra del nou talús amb l'objectiu de reverdir la zona.






Adequació dels estacionaments no regulats de Camí de Cal Notari

- Obra executada (desembre'24 – gener'25).
- Pressupost d'execució: 35.682 €.
- A partir d'una proposta d'actuació del Districte, el Consorci del Parc Natural de Collserola va donar el seu vistiplau a la intervenció que tenia com a objectiu arranjar els aparcaments existents, intentant crear de nous en algun cas.



Restauració ambiental i paisatgística de la zona compresa al voltant dels torrents de Cal Notari i Fondanills

- Memòria redactada (Districte Horta-Guinardó i Consorci del Parc Natural de Collserola).
- Pressupost de redacció: 11.283 €.
- La finalitat del projecte és la restauració ambiental i paisatgística atorgant un nou valor mediambiental i recreatiu que pugui corregir la degradació actual, minimitzant al mateix temps possibles riscos futurs associats als cursos intermitents d'aigua presents a la zona, afavorint així la sostenibilitat ambiental i la seguretat de les comunitats properes.





Altres demandes del darrer Consell de Barri



03

Torn obert de paraules

