



0. ÀMBIT



Parc
(obres en curs)

EMAV
(en funcionament)

Espais veïnals
(en ús. Projectes
rehabilitació en
marxa)

Institut Escola Cal Maiol
(projecte en redacció-
Generalitat obres)

Habitatge públic
activat,
construcció
delegada

Coòpolis
(obres en curs)

Arxiu Municipal
(Fase 0 en curs)

-  Cessió a l'associació Can Batlló a través de **Patrimoni Ciutadà**
-  Cessió directa a entitats comunitàries
-  Naus municipals






1. EMAV

Actuació: Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV)

Calendari: Obra finalitzada

Inversió municipal: 12.900.000 euros



L'edifici compta amb 5.460m² i la posada en funcionament ha suposat una inversió municipal del pressupost d'educació de 12.900.000 euros.

L'Escola de formació professional, que és un centre públic de referència en aquest camp formatiu, ocupa el Bloc 7 de l'antiga fàbrica de Can Batlló, el primer bloc del recinte que acaba la seva rehabilitació.



2. BLOC 4. COÒPOLIS

Actuació: Bloc 4 Can Batlló

Calendari: 10/07/2023 + 2 mesos equipament i audiovisuals

Pressupost: Previsió actual de tancament d'obra: 7.375.000€ iva inclòs

La previsió pel total de l'actuació (obra, assistències, mobiliari, control accessos, audiovisuals) és de: 9.085.000€ iva inclòs






3. NAU CENTRAL BLOC 8 (Fase 0)

Actuació: Nau Central Bloc 8 - Can Batlló, neteja i enderrocs no estructurals

Calendari: 5 mesos (setembre 2022 a gener de 2023)

Pressupost: 1.500.000 euros







4. EQUIPAMENTS VEÏNALS: Blocs 2 i 11





4. EQUIPAMENTS VEÏNALS: conveni concessió 2019

Actuació: Equipaments veïnals bloc 2, bloc 11, Masia Can Bruixa i Pelleria

Calendari: inici projecte bloc 11B Sud i Can Bruixa al 2022

Pressupost: 30,5M € compromís total d'inversió





5. PARC CAN BATLLÓ (1a fase)

Actuació: 1a fase Parc Can Batlló

Calendari: 14 mesos + treballs arqueologia + terres contaminades = finalització últim trimestre 2023

Pressupost: 8.308.792,28 € + pressupost terres contaminades





5. PARC CAN BATLLÓ (1a fase)

Àmbits acabats: Horts

Àmbit actuació actual: bloc 9 i entorns

Propera comissió seguiment obres: abans canvi d'àmbit d'actuació







6. PARC CAN BATLLÓ (part 2a fase)

Actuació: 2a fase Parc Can Batlló (enderroc bloc 4b i 5)

Calendari: Acabat juny 2022

Pressupost: 4.200.000 €



7. HABITATGES PÚBLICS I PRIVATS

SECTOR	ADREÇA	HAB.	REGIM	TIT. SÒL	OPERADOR	TIPUS HAB.	ESTAT
UP-2	C. PARCERISA, 21	303	VENDA	PRIVAT	CORP	LLIURE	ENTREGAT
UP-3	C. PARCERISA, 20	130	VENDA	PRIVAT	CORP	H.P.O. C	ENTREGAT
UP-4	C. CONSTITUCIÓ, 31-35	26	13DS+9LLS+4AU	PUBLIC	IMHAB	H.P.O.	ENTREGAT
UP-5a	C. M. AMADEU OLLER, 17-21	40	COHABITATGE	PUBLIC	PENDENT (EMPRIU)	H.P.O.	PENDENT ADJUDICACIÓ -CONVENI ESAL-
UP-5b	C. CONSTITUCIÓ, 43	38	COHABITATGE	PUBLIC	SOTRAC	H.P.O.	PENDENT ADJUDICACIÓ -2n CONCURS COHABITATGE-
UP-5c	C. CONSTITUCIÓ, 51	48	DS+LLOGUER	PUBLIC	SERVIMCOOP	H.P.O.	PENDENT ADJUDICACIÓ -CONCURS DRET DE SUPERFÍCIE-
UP-6	C. CONSTITUCIÓ, 73-77	33	28VENDA+5LLS	PUBLIC	FAVB	H.P.O.	ENTREGAT
UP-7	C. CONSTITUCIÓ, 85-89	28	COHABITATGE	PUBLIC	LA BORDA	H.P.O.	ENTREGAT
UP-8	C. PARCERISA, 6	26	13DS+1LLS+12AU	PUBLIC	IMHAB	H.P.O.	ENTREGAT
UP-9	G.V. CORTS CATALANES, 185-201	184	VENDA	PRIVAT	VIA CELERE	LLIURE	ENTREGAT
UP-10	G.V. CORTS CATALANES, 203-205	31	VENDA	PRIVAT	PREMIER	LLIURE	ENTREGAT
TOTAL CAN BATLLÓ		887					
HD/7	SECTOR MAGORIA	160	LLOGUER SOCIAL	PUBLIC	IMHAB	DOTACIONAL	PMU PENDENT DE DESENVOLUPAR (14.000m ² sostre HD)

TOTAL CAN BATLLÓ -MAGÒRIA 1.047

PRIVAT	648
PÚBLIC	399
	1.047

Lloguer	180
Cohabitatge	106
Dret de superfície	69
Venda	28
Afectats Urbanístics	16
	399



Sotracs , Constitució, 43



Empriu, Amadeu Oller, 17-21



8. INSTITUT-ESCOLA CAL MAIOL

Actuació: Construcció del nou Institut Escola Cal Maiol

Calendari: projecte executiu abril 2023 (Ajuntament) + 2 anys d'obres (inici a l'espera d'obres Generalitat)

Pressupost: 8,9M €

Institut Escola Cal Maiol
(projecte en redacció-
Generalitat obres)

