



Ajuntament
de Barcelona
Horta-Guinardó

El Consell de barri de Sant Genís dels Agudells

1. Seguiment de les actuacions realitzades dels del darrer Consell de barri i actuacions futures
2. Torn obert de paraules

29 d'abril de 2015




01

**Seguiment de les
actuacions realitzades
dels del darrer Consell de
barri i actuacions futures**

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri

Nombre d'actuacions

- Mobiliari urbà.....7 actuacions
- Paviment/voreres.....4 actuacions
- Equipaments.....4 actuacions
- Murs.....3 actuacions
- Neteja solars.....9 actuacions
- Senyalització.....2 actuacions
- Escosells.....2 actuacions
- Baranes.....2 actuacions
- Fonts.....1 actuació
- Franges perimetrals..1 actuació
- Jocs Gent Gran.....1 actuació



Mapa d'actuacions de manteniment





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

VIA PÚBLICA			
LOCALITZACIÓ		DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Av. Jordà	31	Murs	Actuació per la reparació del mur de maons i la recol·locació de peces de graons prefabricats a la zona Jordà-Natzaret-Idumea
Natzaret	83	Murs	Actuació per la reparació de l'apacat de granit al muret de la pl. Violant de Bar
Judea	1	Escossells	Reomplir amb sauló un escossell adjacent a la parada de bus
Perea	1	Fonts	Trasllat de font
Lledoner	20	Mobiliari	Retirada de bancs
Pl. Palestina	1	Escossells	Cegat d'escossell
Costa Pacheco	5	Paviments	Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient
Costa Pacheco	21	Paviments	Reparació de 49m2 de paviment de vorera en estat deficient
Natzaret	85	Mobiliari	Subministrament i col·locació de 5 taules tipus pícnic a l'escola Montserrat
Cànoves	124	Paviments	Arranjament i millora de l'accés al camí a Collserola
Cànoves	1	Senyalització	Subministrament i col·locació de 3 senyals de prohibició estacionar i retirada de pilones
Olvan	25	Senyalització	Pintat de línia groga en calçada per evitar l'estacionament
Av Jordà	14	Altres	Col·locació de la plataforma de l'autobús

EQUIPAMENTS		
LOCALITZACIÓ		DESCRIPCIÓ
CENTRE CÍVIC CASA GROGA		Varis
		Reparació i manteniment de la instal·lació elèctrica, calefacció i elements interiors
CF MUNICIPAL SANT GENÍS		Varis
		Arranjament general del camp de futbol



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

OBRES		
LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Sagàs, 39-51 Ctra. Sant Cugat, 112 Cànoves, 7-7b Costa Pacheco, 43-53 Cànoves, 120-122 Elies Pagès, 38 Baldomer Girona, 50 Natzaret, 16x	Neteja i esbrossada de solars municipals	Els treballs inclosos en aquest expedient han estat específics de jardineria a diversos solars municipals i espais verds del Dte., amb una empresa d'inserció social.
Sinaí, 5 Costa Pacheco, 2 Avda. Elies Pagès, 38-40 Sinaí, 16 Pg. Vall d'Hebron / Avda. Jordà	Subministrament i col·locació de mobiliari urbà	Aquest expedient recull els treballs de col·locació de mobiliari urbà, no inclosos a les tasques de la brigada.
Tiro, 1	Subministrament i col·locació de baranes al districte	Subministrament i col·locació de diferents trams de baranes de protecció per a caigudes a diferents nivells i/o millora d'accessibilitat en voreres de pendents pronunciades al Districte d'Horta-Guinardó.
Avinguda Jordà, 27	Millores exteriors al centre cívic Casa Grogà	El present contracte ha consistit en la reparació de filtracions d'aigua en el lluernari de la sala d'actes, i segellat de vidres i perfilaria metàl·lica amb massilla de poliuretà negra, per tal de garantir la salubritat del centre.



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

OBRES - PREVISTES		
LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Cànoves, 110	Nou mur per a la contenció de terres al carrer Cànoves	Les obres executades en aquest contracte han consistit en l'execució d'un mur de bloc de formigó, revestit amb pedra natural, per tal de garantir la contenció de terres i resoldre els problemes de caiguda i desprendiments de terres i roques provinents de la muntanya a via pública, sobretot quan hi ha pluges, i evitar així molèsties als veïns.
Av. Jordà, 17-21	Arranjament de vorera i plataforma de TMB	Les obres executades han consistit en els treballs de pavimentació addicionals degut a la reubicació de la parada de TMB. S'ha desplaçat el paviment de vorera ratllat, modificació de peces de bordó, i reubicació de mobiliari urbà.
Costa Pacheco, 41	Implantació de baranes a la Font del Roure	L'objecte d'aquest contracta ha estat la implantació d'onze trams de barana, igual als existents, a les escales situades a la plaça Font del Roure, que connecten el carrer Costa Pacheco en el carrer Cànoves, per tal de millorar l'accessibilitat i possibilitar la subjecció en ambdós costats. D'altra banda, s'han instal·lat 35 metres de barana amb brèndoles per ala protecció vers les caigudes a diferent nivell als parterres de la plaça, concretament en el límit al lateral de l'edifici d'habitatges del carrer Costa Pacheco, 41, per tal de millorar la seguretat dels vianants.
Diversos emplaçaments segons requeriments	Obres de conservació i manteniment diferents solars municipals any 2015	Contracte en licitació. Els treballs inclosos en aquest expedient són específics de jardineria a diversos solars municipals i espais verds del Dte., amb una empresa d'inserció social.
Diversos emplaçaments segons requeriments	Manteniment de les franges de protecció en el perímetre urbà	El present contracta de serveis té com objecte el manteniment de les franges de protecció perimetral. Són franges obligatòries legalment que han d'envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc. En aquestes franges s'ha d'eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges. L'objectiu és deixar les franges lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
Pl. Meguidó	Àrea de jocs per a gent gran	Aquest expedient contempla la instal·lació d'aparells de gimnàs per a gent gran, de tipus fitness, i estaran formades per 4 jocs de gimnàs.
Centre Cívic Casa Grogà	Control i anàlisi de l'aire interior	Per al correcte funcionament dels centres i a fi efecte d'evitar danys a les persones i un correcte confort, es realitza un control i anàlisi de la qualitat de l'aire interior dels edificis del Districte.

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Obres de manteniment

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

Reparació d'esglaons a la Avinguda Jordà, 3



Estat durant
l'actuació



Estat després de
l'actuació



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Obres de manteniment

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)


Reparació de paviment de vorera a la Avinguda Jordà, 30



Estat abans de l'actuació



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures


Obres de manteniment

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

Reparació de paviment de vorera al carrer Costa Pacheco, 21



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Construcció de murs i/o xarxes metàl·liques als límits del barri amb Collserola (1 de 2)

L'actuació proposada consisteix bàsicament en el moviment de terres i la construcció dels murs de contenció necessaris al perímetre de diferents solars dels carrers Cànoves, Viver, Saldes i Sagàs, del barri de Sant Genís dels Agudells, per tal de millorar la contenció de terres, evitar despreniments a la via pública i mantenir la seguretat en la circulació i l'estacionament dels vehicles.

Tots els murs projectats es crearan en via pública, a excepció d'aquells que, per tal de permetre la circulació dels serveis públics (les diferents línies d'autobús), sigui necessari realitzar en terreny privat, als quals s'haurà d'incorporar una malla metàl·lica d'acer galvanitzat de triple torsió per a la contenció del talús resultant.






Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Construcció de murs i/o xarxes metàl·liques als límits del barri amb Collserola (1 de 2)

Per tal d'executar qualsevol actuació en els solars privats, serà indispensable disposar prèviament de l'autorització de la propietat.

Calendari d'inici previst: **Maig 2015**
Pendent de la signatura d'autorització per part del propietari.



Import de l'actuació: 127.714,85€ (IVA Inclòs)



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures


Manteniment i creació de noves franges de protecció

Són franges obligatòries legalment que han d'envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc. En aquestes franges s'ha d'eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges. L'objectiu es deixar les franges lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.

Aquesta actuació engloba la franja compresa entre els barris de Horta, Montbau i Sant Genís del Agudells.

**Import de l'actuació manteniment:
20.405,06 € IVA inclòs**

**Import de l'actuació nova implantació:
26.690,08 € IVA inclòs**



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Murs carrer Cànoves (1 de 2)

Les obres del mur van finalitzar a setembre de 2014.

Per tal de resoldre els problemes de despreniment de terres i roques a via pública, es va realitzar un mur de contenció de bloc de formigó, revestit de pedra natural, seguint els criteris d'acabat dels murs existents al mateix carrer i així homogeneïtzar la perspectiva visual.

Abans de l'actuació



Actuació en procés



Execució del mur finalitzat, estat previ a la actuació complementària



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Murs carrer Cànoves (2 de 2)

Recentment s'ha realitzat una actuació complementària per minimitzar la quantitat de terra que apareix al carrer Cànoves a causa de les pluges.

Aquesta actuació complementària a consistit en un “planché” de formigó, i una canalització que encamina les aigües cap a el trasdós del mur




Actuació finalitzada



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Àrea fitness per a gent gran


Les noves àrees de jocs previstes per la seva col·locació a la plaça Meguidó (darrera Casa Groga) seran tipus fitness i estaran formades per 4 jocs de gimnàs.





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Senyalització de vianants



La finalitat del projecte és informar i orientar els visitants d'Horta-Guinardó cap els principals punts de serveis, equipaments i recursos patrimonials.

Les senyals s'estan fabricant. S'han marcat les ubicacions dels diferents pals.

La instal·lació es realitzarà el mes de maig.



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Pati Escola Mare de Déu de Montserrat (1 de 2)

El present contracte ha consistit en l'actuació per tal de millorar l'entorn i l'accés de l'escola Mare de Déu de Montserrat, s'ha ampliat la zona de jocs i s'ha millorat la seguretat i recorreguts d'evacuació, havent realitzat les següents intervencions:

- Neteja i esbrossada de tot l'àmbit.
- Anivellament de la feixa inferior, amb acabat final a base d'una estesa de sauló.
- Execució d'una rampa-escala de 2m d'amplada, per tal de millorar l'accés entre l'escola i l'aparcament superior.
- Execució de nou tancament del camp de futbol, a base d'un sòcol de bloc de morter de 40 cm d'alçada, coronat per reixa d'acer galvanitzat model Fax de 2,5m d'alçada, amb porta d'accés.





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Pati Escola Mare de Déu de Montserrat (2 de 2)

- Execució de rampa de formigó de 1,6m d'amplada entre pati existent i nou pati, execució de porta i col·locació de barana.
- Instal·lació i connexió fins a quadre general de dos columnes de dos focus cada una, de 4m d'alçada.

Import de l'actuació: 47.533,40€ IVA inclòs



Imatges a data 20/04/2015



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Obres a Sidó-Lledoner (1 de 3)

L'objectiu d'aquesta actuació de la primera fase es la connexió a través d'escaleres i rampes adaptades d'aquest espai central amb l'Av. del Jordà i la connexió a través d'escaleres del final del C/ Sidó i amb el C/ Lledoner, de manera que un cop acabades les obres s'obtingui com a resultat un conjunt d'espais públics materialment condicionats i interconnectats amb els carrers perimetrals, que permetran en fases posteriors la continuació i extensió de les solucions del projecte al conjunt d'espais del projecte global.

Proposta



L'import previst per l'actuació es de 1.244.216€ (IVA inclòs)

Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Obres a Sidó-Lledoner (2 de 3)

Les obres d'urbanització dels espais interiors d'illa per al seu ús públic inclouen la definició d'espais d'estada i de circulació, la incorporació d'espais verds enjardinats i l'equipament amb elements de mobiliari urbà i de gimnàstica de manteniment per a la gent gran, a més de la renovació de les instal·lacions urbanes de clavegueram, enllumenat i instal·lacions de servei existents, amb el soterrament de les xarxes aèries existents de subministrament elèctric, i la nova implantació d'instal·lacions de reg de les noves àrees enjardinades i de comunicacions, amb la implantació d'una nova àrea 'wifi'.

**Previsió final d'obra:
setembre-octubre de 2015**



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Obres a Sidó-Lledoner (3 de 3)

- Actualment s'estan duent a terme els treballs de demolicions i rases que permetran identificar tots els serveis existents, alguns dels quals no estan identificats en el plànols de les Companyies de Serveis existents. Això permetrà definir, entre d'altres coses, el traçat exacte de la nova xarxa de clavegueram a construir.
- Per una altra banda s'estan duent a terme treballs de soterrament de la xarxa de mitja i baixa tensió existents.
- I també s'han iniciat les tasques de retall del mur situat a prop de l'Avinguda del Jordà.



Imatges obres a 20/04/2015




Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (1 de 8)

L'objecte de l'actuació és la construcció del Nou Camp de Futbol de Sant Genís dels Agudells i del seu corresponent edifici de vestuaris i serveis, per tal de resoldre la degradació actual i crear avantatges significatius respecte a la seva posició urbana, accessibilitat i cost global.

**Import total de l'actuació:
3,2 milions €**

Desglòs de l'actuació:
Milliores IES Vall Hebron: 232.638 €
Nou camp de futbol: 2.642.676 €
Urbanització C/ Samària: 296.210 €




Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (2 de 8)

Les millores en l'espai exterior de l'IES Vall d'Hebron fan referència al condicionament del pati poliesportiu, el trasllat de l'hort i la construcció d'una pista a l'aire lliure.

Millores de l'espai exterior IES Vall d'Hebron
Pressupost: 232.638 euros





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (3 de 8)


Millores de l'espai exterior IES Vall d'Hebron

Condicionament del Pati poliesportiu

Al pati poliesportiu es contempla pavimentar tal com està ara el pati simètric. Té unes dimensions de 40x11x8 metres.


Es preveu el pintat d'una pista de futbol i una pista de bàsquet, a més de la instal·lació de porteries i cistelles.

La il·luminació consisteix en una instal·lació de quatre columnes de 10 metres d'alt amb tres focus cadascuna de 140 W tipus Led i porteries de futbol ancorades.



Pista esportiva a l'aire lliure

La pista esportiva tindrà unes mesures de 44 x 23 metres i allotjaran una pista de futbol sala, una de bàsquet, dues de voleibol i dues de bàdminton. La il·luminació estarà formada per quatre columnes de 10 metres d'alçada, amb quatre focus cadascuna de 140 W tipus Led. Per a la implantació de la pista esportiva es preveu la reubicació dels horts existents.





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (4 de 8)


El camp de futbol de Sant Genís dels Agudells disposarà d'una edificació d'uns 417,90 m2 metres quadrats destinats als vestidors, sales tècniques, Bar, magatzems, cambra de residus, infermeria i una oficina.

La superfície del terreny de joc és d'uns 5.225 m2, amb una zona d'escalfament de 183,92 m2 aproximadament i una superfície urbanitzada de 1187 m2.

L'Equipament serà una instal·lació formada per un camp de futbol 11 de gespa artificial amb unes mides del terreny de joc de 90 x 50m, dins del qual hi haurà també dos camps de futbol 7 situats a l'interior en posició transversal.

La instal·lació disposarà d'un edifici de serveis del camp, on hi haurà els vestidors, lavabos, magatzems, cambra d'instal·lacions, una infermeria i un bar.

Nou Camp de Futbol de Sant Genís
Pressupost: 2.642.676 euros






Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (5 de 8)

Nou Camp de Futbol de Sant Genís



Dependència	Superfície (m²)
Sala de calderes	20,41
Vestidor àrbitres	7,96 x 2 = 15,92
Vestidor col·lectius	51,14 x 2 = 102,28
Vestidors de grups	28,63 x 4 = 114,52
Infermeria	10,24
WC públic	10,24
WC públic	9,65
Sala de residus	4,78
Magatzem de roba	10,35
Magatzem de pista	10,35
Bar	25,39
Quadre elèctric	1,19
Oficina	19,62
Àrea d'escalfament	183,92
Àrea de joc	5.225
Passos i urbanització exterior	1.187,07
Superfície Total	6.949,78

Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (6 de 8)

Urbanització del carrer Samària

Actualment el carrer Samària és un carrer sense sortida que dóna accés a l'aparcament del geriàtric i que limita amb una zona de terreny natural, amb un fort desnivell, delimitada per un mur de contenció que la separa de la plaça Judea que resta a un nivell inferior.

Situació actual del carrer



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (7 de 8)

Realització de la continuació del Carrer Samària i la creació d'una plaça per tal de donar accés al camp de futbol de Sant Genís, i donar continuïtat per al vianant amb la plaça Judea.

La complicada topografia existent impossibilita que el carrer Samària es pugui connectar directament amb el carrer Judea tal i com preveu el planejament vigent. Es per això que la nova plaça d'accés al camp de futbol, serveix de nexa d'unió entre els dos carrers mitjançant la construcció d'una nova escala.

Urbanització del carrer Samària
Pressupost: 296.210 euros





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Camp de futbol Sant Genís (8 de 8)

SITUACIÓ DE CADA UNA DE LES FASES:

Millores en els espais exteriors de l'IES Vall d'Hebron.

Estat administratiu: **ADJUDICAT**

Inici previst d'obres: Finals de maig

Termini de l'obra segons projecte: aproximadament 2 mesos

Camp de futbol i C/ Samària

Estat administratiu projecte camp de futbol:

- 25 de març de 2015: Aprovació inicial del projecte
- 11 de maig de 2015: Final de l'exposició al públic i inici de licitació

Inici previst d'obres: Principis de juliol



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau

S'ha estudiat la millora del recorregut dins el recinte hospitalari i la obertura del carrer Nínive.

Actualment el projecte està pendent d'aprovació per part de l'ICS

ESTUDI RECORREGUT DINS RECINTE HOSPITALARI




Urbanització del Carrer Nínive que permetrà la connexió entre els dos barris per interior del recinte hospitalari



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau






Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Estudi mobilitat i accessibilitat: ascensor Idumea

S'ha realitzat el projecte de millora de la mobilitat i accessibilitat a través de la col·locació d'un ascensor en via pública per tal de salvar el desnivell existent entre els carrers d'Idumea i de Natzaret, just a tocar amb les parades d'autobús de les línies 19 i 76, així com també el bus de Barri 185. La instal·lació de l'ascensor permetrà, sobretot per a la persones amb discapacitat o gent gran, salvar el desnivell entre ambdós carrers, que en l'actualitat estan connectats amb una escalinata amb un total de 43 esglaons.

**Import previst de l'actuació:
220.278,08€ IVA inclòs**





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís

Superfícies construïdes

Planta primera 296.50


Planta baixa 346.70

Total 643.20 m²

**Estimació pressupost d'execució
1.000.000€**

CALENDARI D'EXECUCIÓ

- Aprovació del Pla Especial Urbanístic: 3a setmana de maig
- Licitació del projecte i la obra: Primera quinzena de maig
- Previsió d'inici de la obra: Primer trimestre 2016






Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís

Imatges de l'avantprojecte






Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís

Imatges de l'avantprojecte





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís

Imatges de l'avantprojecte



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt

S'ha finalitzat L'Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt. La cobertura permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt, afavorint noves connectivitats entre els barris i protegir acústicament els edificis.




Aquesta actuació de gran envergadura té una inversió total estimada de 400 milions d'euros i un calendari d'execució fins el 2023.



Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt




**ÀMBIT DE LA COBERTURA –
TEIXONERA/SANT GENÍS**





Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt






**ÀMBIT DE LA COBERTURA –
TEIXONERA/SANT GENÍS**



Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt

COBERTURA EN EL MATEIX EMPLAÇAMENT


OPCIÓ DESCARTADA





Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt

ALTERNATIVA A – Soterrament calçades separades




Solució amb traçat en planta molt estricte, no acord amb la Ronda actual

Afecció al servei 3+3 de la Ronda durant les obres

Paràmetres de traçat en alçat amb pendents superiors a la resta de les Rondes






Si es manté l'enllaç del Torrent Duran, no hi ha cota per a recuperar la traça de la Ronda abans de l'estrep del pont





Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt

ALTERNATIVA B – Desplaçar la Ronda al costat Muntanya i soterrar a cota de la urbanització actual






Parcel·la Institut Català de la Salut
Parcel·la privada
Parcel·la municipal



El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d'abril de 2015

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt






ALTERNATIVA C — Soterrar la Ronda sota la calçada Muntanya de la Ronda i sota el vial lateral muntanya





Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt

ALTERNATIVA D – Solució intermèdia entre la B i la C



Parcel·la Institut Català de la Salut
Parcel·la privada
Parcel·la municipal



Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt





Altres informacions

PLA ESPECIAL DE COLLSEROLA

Sessió participativa del PepNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola).

Dia: Dijous 21 de maig
Hora: 19 hores
Lloc: Centre Cívic Casa Groga.





Altres informacions

Festa Major de Sant Genís dels Agudells

Del 5 al 8 de juny del 2015





02

Torn obert de paraules

B

C



Ajuntament
de Barcelona
Horta-Guinardó

B