



Acta de la Comissió de Seguiment de Pressupostos Participatius del districte Eixample 24/10/2022

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Sistema de valoració de l'execució
3. Estat dels projectes i properes reunions

Assistència:

- Lluïsa Cendon – Promotora del projecte “Impulsem cinc ecoxamfrans al carrer d’Aragó”
- Jose Manuel Robledo – Promotor del projecte “Posem fi a les autopistes a l’Esquerra de l'Eixample” i del projecte “Pacifiquem el carrer Rosselló”
- David Alonso - Promotor del projecte “Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença”
- Clàudia Barbal – Promotora del projecte “Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi”
- Joan Marc Montserrat – Representant de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de l’Esquerra de l'Eixample
- Jordi Matas - Conseller tècnic
- Júlia Trias – Assessora de la regidoria de Participació
- Pau Campderros - Conseller de participació del districte de l’Eixample
- Marc Martinez – Conseller del districte de l’Eixample
- Carles Ruiz - Adjunt a gerència del districte de l’Eixample
- Fidel Gonzalez – Tècnic de la Direcció de Democràcia Activa

1.- Benvinguda

La Júlia Trias, assessora de la regidoria de Participació, dona la benvinguda a les persones assistents.

2.- Enquestes de valoració

Es presenta el sistema de valoració de la fase d’execució. Es demana als equips promotors que responguin una enquesta per valorar tant el procés d’execució i les



accions participatives realitzades en aquesta fase, com l'obra en sí, una vegada s'hagi acabat d'executar.

3.- Estat dels projectes

Es realitza una presentació de l'estat d'execució de cada projecte. Posteriorment es fa una valoració general.

Les promotores mostren el seu descontentament amb l'execució dels projectes. Consideren que s'està reclamant nous requeriments tècnics que inicialment no es van considerar i que estan modificant considerablement els projectes aprovats. Manifesten el seu malestar pels reiterats endarreriments i incompliments de calendari que faran que en molts casos no es pugui executar l'obra dins de mandat, posant en perill la seva execució. Aquesta situació els genera un cert desencís i frustració envers la proposta general de Pressupostos participatius, que consideren ha quedat desvirtuada, fent que alguns projectes siguin molt diferents als votats per la ciutadania. Una situació que els genera manca de confiança.

Per altra banda, entenen la complexitat dels projectes aprovats i el seu encaix entre ells i amb la resta d'intervencions a l'espai públic, en especial amb els eixos verds. Es considera que el possibilisme de la valoració tècnica ha jugat en contra de l'execució. Potser cal matisar les regles del joc i ajustar millor la valoració de la viabilitat dels projectes per tal de no generar expectatives que finalment no es cobreixen.

Des de la regidoria de participació es manifesta la voluntat d'executar l'abans possible tots els projectes i incorporar mesures per tal que a la propera edició no es donin aquest problemes. Es considera que no s'ha acabat de calibrar el nivell de complexitat per la necessitat de coordinació dels diferents departaments de l'ajuntament que intervenen en l'execució.

Des de l'equip de govern del districte es considera que, tot i les disfuncions, es generaran canvis a l'espai públic que han valgut la pena i caldrà assumir l'aprenentatge per la propera edició de pressupostos participatius. En tot cas, es demana perdó per les possibles errades. Hi ha requeriments tècnics que són inexcusables que fan que el projecte sigui semblant, però en molts casos no es pot cobrir el total de la proposta inicial. A la resta de projectes els promotors estan satisfets amb el resultat.

Finalment, s'acorda fer una nova Comissió de Seguiment una vegada una part important de projectes hagin iniciat les obres, previsiblement a finals del primer semestre del 2023.